

## Uddrag af aktuel tidsplan for gennemførelse af spildevandskloakering af sommerhusområdet Hals-Hou

Tids- og etapeplan, jf. byrådets beslutning den 25.11.13, punkt 1. (revideret februar 2015)

Område	Forventet tidsfrist for kloake ring på egen grund	Miljø- og Energiudvalgets 1. behandling af spildevandsplantillæg vedr. ekspropriationsgrundlag.	Offentlighedsfase	Miljø- og Energi-udvalgets 2. behandling	Byråds behandling	Anlæg Mdr./år
Etape 1. <i>Pilotområdet</i>	31.12.13				26.09.11	2012 - 13
Etape 2	31.12.14	19.09.12	Uge 42-50 2012	20.03.13	22.04.13	Udført 2013-14
Etape 3	31.12.15	05.06.13	Uge 25-37 2013	06.11.13	25.11.13	3/14 – 6/15
Etape 4	31.12.16	19.03.14	Uge 14-22 2014	20.08.14	08.09.14	3/15 – 6/16
Etape 5	31.12.16	19.03.14	Uge 14-22 2014	20.08.14	08.09.14	3/15 – 6/16
Etape 6	31.12.17	26.02.15	1.-2. kvartal 15	1.-2. kvartal 15	2. kvartal 15	3/16 – 6/17
Etape 7	31.12.17	26.02.15	1.-2. kvartal 15	1.-2. kvartal 15	2. kvartal 15	3/16 – 6/17
Etape 8	31.12.18	Januar 16	1.-2. kvartal 16	1.-2. kvartal 16	2. kvartal 16	3/17 – 6/18
Etape 9	31.12.19	Januar 16	1.-2. kvartal 16	1.-2. kvartal 16	2. kvartal 16	3/18 – 6/19
Etape 10	31.12.19	Januar 16	1.-2. kvartal 16	1.-2. kvartal 16	2. kvartal 16	3/18 – 6/19

Tids- og etapeplanen efterlever byrådets tidligere beslutning om planlagt spildevandskloakering af Hals-Hou sommerhusområdet inden for spildevandsplanens tidshorisont (2008-2019). Tids- og etapeplanen justeres inden for denne tidsramme løbende i samarbejde mellem spildevandsplan- og miljømyndigheden og Aalborg Forsyning, Kloak A/S.